

# HARMONOGRAM STAVBY

Stavba: Stavební práce ZŠ Středokluky – rekonstrukce elektro rozvodů

Podpis smlouvy:	do 21.6.2015
Zadání rozvaděčů do výroby (Ihůta dodání):	22.6.2015
Předání staveniště:	29.6.2015

## Postup prací po předání staveniště:

Bourací a demontážní práce, sekání prostupů, rýh Hrubé stavební konstrukce - podlahy, SDK, dlažby, omítky, malování)	do 19.7.2015
Rozvody elektroinstalací	do 9.8.2015
Dokončovací stavební práce, kompletace elektro (PVC, malování, montáž svítidel a koncových prvků elektro)	do 31.7.2015
Předání díla objednateli	do 18.8.2015
	do 19.8.2015

V Praze 12.6.2015

Ing. Zdeněk Novák  
předseda představenstva  
STANO PRAHA a.s.

STANO PRAHA a.s.  
Jeseniova 198 Praha 3  
ICO: 25680081  
DIČ CZ25680081

